

การปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศ (ดำเนินการเอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑.๑ ผลงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กำลังดำเนินการ จำนวน.....-..... ร่องน้ำ

ลำดับ ที่	ร่องน้ำ/แม่น้ำ	จังหวัด	วันเปิดหน่วยฯ	วันปิดหน่วยฯ	ระยะเวลา (วัน)	เครื่องจักร	ระยะทาง (เมตร)	ปริมาณผักตบชวา		งบประมาณ	
								แผน(ประมาณการ)	ผลงานสะสม	แผน(บพ.1)	ค่าใช้จ่ายสะสม
รวมทั้งหมด											

๒. งานขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ (ดำเนินการเอง)

๒.๑ ผลงานขุดลอกที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ ร่องน้ำ

ลำดับ ที่	ร่องน้ำ	จังหวัด	วันเปิดหน่วย	วันปิดหน่วย	ระยะเวลา (วัน)	เครื่องจักร	ระยะทาง (เมตร)	ปริมาณเนื้อดิน		งบประมาณ	
								แผน(ตามที่ได้รับอนุมัติ)	ผลงานสะสม	แผน(บพ.1)	ค่าใช้จ่ายสะสม
๑	เขาตะเกียบ	ประจวบคีรีขันธ์	๑๐ มิ.ย.๖๒	๘ ส.ค.๖๒	๖๐	ชุดเรือขุดป่าชายเลน	๓๖๕	๒๔,๗๗๖.๖๙	๑๐,๘๗๕	๓,๗๙๕,๔๗๗.๕๐	
๒	บางอินทร์	เพชรบุรี	๑๓ พ.ค.๖๒	๙ ก.ย.๖๒	๑๒๐	สิญ.๔, ข.๔๐๒	๔๕๓	๘๖,๔๐๐.๐๐	๔๕,๕๙๕	๑,๕๒๙,๖๐๐.๐๐	
๓	ชุมพร	ชุมพร	๒๐ มิ.ย.๖๒	๒๙ ก.ย.๖๒	๑๐๒	ข.๒๑, ๒๒๑	๓๐	๑๐๓,๔๙๘.๗๕	๕,๑๐๐	๓,๐๒๔,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งหมด								๒๑๔,๖๗๕.๔๔	๖๑,๕๗๐.๐๐	๘,๓๔๙,๐๗๗.๕๐	

การปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศ (ดำเนินการเอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๒.๒ ผลงานขุดลอกที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ ร่องน้ำ

ลำดับ ที่	ร่องน้ำ	จังหวัด	วันเปิดหน่วย	วันปิดหน่วย	ระยะเวลา (วัน)	เครื่องจักร	ระยะทาง (เมตร)	ปริมาณเนื้อดิน		งบประมาณ	
								แผน(ตามที่ได้รับอนุมัติ)	ผลงานสะสม	แผน(บพ.๑)	ค่าใช้จ่ายสะสม
๑	พุงน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	๑๓ ก.ย.๖๑	๙ ม.ค.๖๒	๑๑๘	ข.๑๙, ๒๑๙	๖๒๐	๘๘,๘๘๐	๘๕,๘๐๖	๒,๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๕๑,๔๐๖.๙๗
๒	คลองวัว	เพชรบุรี	๒๐ พ.ย.๖๑	๘ ม.ค.๖๒	๕๐	สิฎ.๔, ข.๔๐๒	๔๗๕	๓๔,๘๙๐.๘๓	๓๐,๔๗๖	๖๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๑๗,๙๙๒.๔๐
๓	กะแดะ	สุราษฎร์ธานี	๒๑ ธ.ค.๖๑	๒๘ ก.พ.๖๒	๗๐	ขุดเรือขุดป่าชายเลน	๑,๐๑๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๔๔	๑,๙๐๓,๖๓๖.๐๐	๑,๘๙๔,๖๖๙.๐๐
๔	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	๒๗ ธ.ค.๖๑	๒๐ ก.พ.๖๒	๕๕	ข.๒๑, ๒๒๑	๓๒๕	๕๒,๖๕๓.๕๘	๔๑,๓๖๐	๑,๓๕๓,๙๗๑.๖๐	๑,๓๔๘,๗๗๗.๔๐
๕	คลองนา โตนดน้อย	เพชรบุรี	๑๐ ม.ค.๖๒	๑๕ เม.ย.๖๒	๙๕	สิฎ.๔, ข.๔๐๒	๕๖๐	๖๓,๕๕๓.๘๕	๖๐,๐๖๙	๑,๑๓๑,๖๕๐.๐๐	๑,๑๓๑,๖๕๐.๐๐
๖	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	๒๐ ม.ค.๖๒	๑๙ เม.ย.๖๒	๙๐	ข.๑๙, ๒๑๙	๗๘๐	๘๔,๓๘๑.๘๐	๗๘,๗๘๓.๖๖	๒,๗๐๙,๗๕๐.๐๐	๒,๖๑๗,๔๑๘.๐๙
๗	บางสน	ชุมพร	๑๒ มี.ค.๖๒	๙ มิ.ย.๖๒	๙๐	ขุดเรือขุดป่าชายเลน	๙๓๕	๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๕,๒๘๐	๒,๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๑,๙๙๖,๓๕๗.๐๐
รวมทั้งหมด								๔๑๒,๓๕๐.๐๖	๓๕๙,๔๑๙	๑๒,๔๘๓,๐๐๗.๖๐	๑๒,๕๕๘,๒๗๐.๘๖