



บันทึกข้อความ

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖
รับที่ ๗๖๗
วันที่ 23 เม.ย. 2562
เวลา 11.5๘

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖ โทร. ๑๕๕๔

ที่ คค ๐๓๒๐/สปบ. ๖๖๖ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ดพท. ๑๓.๑๖.๑๑๖๖๒

เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรียน อจท.

ตามอนุมัติ รจท.(คพ.) ท้ายหนังสือสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖ ที่ คค ๐๓๒๐.๙/สปบ.๖/๔๙๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติเปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ตามอนุมัติ อจท. ท้ายหนังสือ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๒๖๐๖๘-๑๙๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, หนังสือ กลุ่มแผนงานพัฒนาทางน้ำ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่ ผน.๕๓๘๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ หนังสือ สบ.๖ ที่ คค ๐๓๒๐.๙/สปบ.๖/๒๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บัดนี้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เรือสามารถผ่าน เข้า-ออกได้สะดวก จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้

๑. เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยเรือเจ้าท่า ข.๑๙, เรือเจ้าท่า ข.๒๑๙ และเรือเจ้าท่า ข.๒๑ เรือเจ้าท่า ๒๒๑ รวมปฏิบัติราชการทั้งสิ้น ๑๑๘ วัน

๒. ตั้งลำเรือขุดลอกร่องน้ำทุ่งน้อย ที่ กม.-๐.๕๕๐ ทำการขุดเข้า ทั้งดินด้านซ้ายของร่องน้ำในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เริ่มขุด ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

๓. ตั้งลำเรือขุดที่ กม.-๐.๐๕๐ ทำการขุดออก ทั้งดินด้านขวาของร่องน้ำ ทำการขุดลอกโดย เรือเจ้าท่า ข.๑๙ และ เรือเจ้าท่า ๒๑๙ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

๔. ตั้งลำเรือขุดที่ กม.-๐.๐๕๐ ทำการขุดเข้าทั้งดินด้านซ้ายของร่องน้ำลำเรือขุด ถึง กม.-๐.๐๐๐ และทำการขุดซ้ำที่ กม.-๐.๓๘๐ ถึง กม.-๐.๔๕๐ (ระยะทาง ๗๐ เมตร ปริมาณดิน ๑๒,๖๔๒ ลบ.ม.)

๕. ขุดลอกร่องน้ำทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ กม.ที่ -๐.๐๐๐ ถึง กม.ที่ -๐.๕๕๐

- ได้ระยะทาง ๕๕๐ เมตร
- ขุดซ้ำ กม. -๐.๓๘๐ ถึง กม.-๐.๔๕๐ ได้ระยะทาง ๗๐ เมตร
- ได้ปริมาณดิน ๓๓,๙๖๒.๑๕ ลบ.ม.
- ความกว้างร่องน้ำ ๑๕, ๓๐ เมตร
- ความลึกร่องน้ำ ๒ เมตร
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑๑๘ วัน
- จำนวนเวลาปฏิบัติงาน ๕๘๘ ชั่วโมง
- จำนวนเวลาไม่ปฏิบัติงาน ๗๖๗ ชั่วโมง

๖. อุปสรรคในการปฏิบัติงานขุดลอก

- ระหว่างการปฏิบัติงานขุดลอก เรือเจ้าท่า ข.๑๙ ซึ่งมีอายุการใช้งานมา ๓๘ ปี มีความชำรุดต้องดำเนินการซ่อมทำ และยังประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ทำให้การปฏิบัติงานขุดลอกต้องล่าช้า

๗. หยุดปฏิบัติงานขุดลอกในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

/ส. ปิดหน่วย...

๐๙๖/๖

๘. ปิดหน่วยปฏิบัติงานชุดลอกร่องน้ำทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

๙. ใช้เงินงบประมาณจากส่วนกลาง เป็นเงิน ๓,๑๗๒,๓๙๐.๘๔ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบทแปดสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




(นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ)

ผสบ.

(๗)

- ททพ./



(นายสมศักดิ์ ทัมมว่อง)

อท.

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒

(๓)

๕๒๓ ๕๖๖.(๐๗๗.) นส.๖ แล: นยท.

เพื่อส่งดำเนินการต่อไป



(นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ)

ผสบ.

๑๗ เม.ย. ๖๒

- ททพ./



(นายจักรพันธ์ บุญศรี)

ผสบ.๖

๑๔/๓.๖.๖๒